

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月28日 星期六	气候	多云	气温	7~9 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 12 人					
施工机械动态：暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面逆变器输出电缆 3x35 穿管完成3份， 汇流箱 3x95 输出电缆全部穿管完成； 二号厂房屋面 3x95 电缆铺设 2 根； 四号厂房屋面 3x120 电缆铺设 1 根。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面逆变器输出电缆 3x35，汇流箱 3x95 输出电缆穿管，符合设计要求与规范； 二号厂房屋面 3x95 电缆铺设，符合设计要求与规范； 四号厂房屋面 3x120 电缆铺设，符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处 理 措 施，意 见，结 果。				
协调内容或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		