

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月29日 星期日	气候	多云	气温	8~12 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 13 人					
施工机械动态：暂 无					
施工进度情况	二号厂房屋面汇流箱 3x35 输入电缆完成安装 1 台； 二号厂房屋面 3x95 电缆铺设 4 根；二号厂房至配电房 3x95 电缆穿管铺设 2 根；四号厂房至三号厂房 3x120 电缆穿管铺设至二号屋面。				
监理工作内容	巡查二号厂房屋面汇流箱 3x95 输入电缆安装，符合设计要求与规范；二号至配电房 3x95 电缆穿管铺设，符合设计要求与规范；二号厂房屋面 3x95 电缆铺设，符合设计要求与规范；四号厂房至三号厂房屋面 3x120 电缆穿管铺设，符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处 理 措 施 意 见 结 果。				
协调内容或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		