

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 20 日 星期一	气候	阴	气温	4~14 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 13 人					
施工机械动态：暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面逆变器输出电缆敷设安装完成 90%，已全部安装完成；二号厂房屋面逆变器输出电缆敷设安装完成 80%，已全部安装完成；三号厂房屋面组件安装 300 块，共计 0.085MW，组件已全部安装完成，组件波浪形起伏调整完成 80%，MC4 插头连接全部完成；四号厂房屋面直流电缆固定完成 30%。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面逆变器输出电缆敷设安装，符合设计要求与规范；二号厂房屋面逆变器输出电缆安装，符合设计要求与规范；三号厂房屋面组件安装，MC4 插头连接，组件波浪形调整，符合设计要求与规范；四号厂房屋面直流电缆固定，符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处 理 措 施，意 见、结 果。				
协调内容或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于 彬		