

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月31日 星期二		气候	阴	气温	2~7 摄氏度
监理单位动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无			
施工方人员动态：现场施工人员共计 8 人						
施工机械动态：暂无						
施工进度情况	一号厂房屋面四台汇流箱输入输出电缆全部安装完成； 二号厂房屋面组件波浪形起伏调整完成90%。组件间接地线安装完成60%； 四号厂房直流电缆固定全部完成。					
监理工作内容	巡查一号厂房屋面汇流箱输入输出电缆安装，符合设计要求与规范；二号厂房屋面组件波浪形起伏调整，组件间接地，符合设计要求与规范；四号厂房屋面直流电缆固定，符合设计要求与规范。					
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。					
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。					
记录人	史光辉		总监签阅	于彬		