

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月1日 星期三	气候	阴	气温	7~11 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态：暂无					
施工进度情况	一号厂房屋面桥架内电缆固定，全部完成；二号厂房屋面汇流箱输出、输入电缆连接全部完成；三号厂房屋面组件间接地线安装全部完成，组件波浪形起伏调整全部完成，桥架安装完成20%；逆变器支架全部安装完成。				
监理工作内容	巡查-一号厂房屋面桥架内电缆固定，符合设计要求与规范；二号厂房屋面汇流箱输出、输入电缆安装，符合设计要求与规范；三号厂房屋面组件间接地，组件波浪形调整，桥架安装，逆变器支架安装，符合设计要求与设计规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施，意见，结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		