

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月2日 星期四	气候	阴	气温	8~10 摄氏度
监理单位动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态：暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面防锈漆涂刷，完成40%； 二号厂房屋面桥架内电缆固定已全部完成； 三号厂房屋面逆变器固定安装全部完成，8台，桥架安装完成60%，斜拉安装完成70%； 四号厂房屋面逆变器输入电缆三台已全部安装完毕，汇流箱输入电缆已全部完成安装。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面防锈漆涂刷，符合设计要求与规范； 二号厂房屋面桥架内电缆固定，符合设计要求与规范； 三号厂房屋面桥架安装，斜拉安装，逆变器固定，符合设计要求与规范；四号厂房屋面汇流箱输入输出电缆安装逆变器安装，符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处理措施，意见、结果。				
协调内容或其他	暂 无 协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		