

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月4日 星期六		气候	阴	气温	8~12 摄氏度
监理单位动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无			
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人						
施工机械动态：暂 无						
施工进度情况	一号厂房屋面斜拉索安装完成60%； 二号厂房下行桥架盖板安装； 三号厂房屋面3x95电缆铺设至配电房楼顶，3x35电缆已全部铺设完成，防锈漆涂刷完成60%，扁铁焊接全部完成，桥架安装全部完成； 四号厂房屋面斜拉索全部安装完成。					
监理工作内容	巡查一号厂房屋面斜拉索安装，符合设计要求与规范； 二号厂房下行桥架盖板安装，符合设计要求与规范； 三号厂房屋面3x95电缆铺设，3x35电缆铺设，桥架安装，防锈漆涂刷，扁铁焊接，符合设计要求与规范；四号厂房屋面斜拉索安装，符合设计要求与规范。					
处理措施、意见、结果	暂 无 处 理 措 施 意 见、结 果。					
协调内容或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。					
记录人	史 光 辉		总监签阅	于 彬		