

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月5日 星期日	气候	多云	气温	10~17 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态：暂无					
施工进度情况	一号厂房屋面斜拉管全部安装完成； 一号厂房至二号厂房电缆沟回填完成 50%，引下桥架内电缆敷设完成 50%；二号至配电房引下桥架内电缆敷设完成 50%；配电房并网柜所有电缆安装完成； 三号厂房屋面防锈漆涂刷完成，逆变器 3x5 输入电缆安装 2 台，一根 3x40 一根 3x5 电缆铺设至配电房。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面斜拉管安装，符合设计要求和规范；一号厂房至二号厂房电缆沟回填，引下桥架内电缆敷设，符合设计要求和规范；二号至配电房引下桥架内电缆敷设，符合设计要求和规范；配电房内电缆安装，符合设计要求和规范；三号厂房屋面防锈漆涂刷，逆变器输入电缆安装、电缆铺设，符合设计要求和规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施，意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		