

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月6日 星期一	气候	多云	气温	11~24 摄氏度
监理单位动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态: 挖掘机 一台					
施工进度情况	一号厂房屋面桥架盖板安装完成15%, 桥架接地完成70%, 逆变器及汇流箱接地全部完成; 一号至二号厂房下行桥架盖板安装完成40%; 二号至配电房下行桥架盖板安装完成; 二号厂房屋面逆变器输入电缆全部安装完成, 汇流箱输入输出电缆安装完成一台; 各厂房接地极安装完成;				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面桥架盖板安装, 符合设计要求与规范; 一号至二号厂房下行桥架盖板安装, 符合设计要求与规范; 二号至配电房下行桥架盖板安装, 符合设计要求与规范; 二号厂房屋面逆变器输入输出电缆安装, 汇流箱输入输出电缆安装, 符合设计要求与规范; 各厂房接地极安装, 符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处 理 措 施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。				
记录人	史光峰	总监签阅	于彬		