

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 7 日 星期二	气候	晴	气温	21/12 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 直流光伏电缆到场。 并制作材料开箱检查记录表。 JXYK-CZ21-SBCLJC-40		
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态：暂无					
施工进度情况	一号厂房屋面桥架盖板全部安装完成； 一号厂房至二号厂房下行桥架盖板安装完成； 二号厂房屋面桥架盖板安装完成 20%，桥架及逆变器箱和汇流箱接地全部完成； 三号厂房屋面汇流箱输入电缆安装全部完成，桥架接地完成 40%。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面桥架盖板安装，符合设计要求与规范； 一号至二号厂房屋面下行桥架盖板安装，符合设计要求与规范； 二号厂房屋面桥架盖板安装，桥架及逆变器箱和汇流箱接地，符合设计要求与规范；三号厂房屋面汇流箱输入电缆安装，桥架接地，符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史先辉	总监签阅	于林		