

# 监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                        |                                                                                    |      |                           |    |          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----|----------|
| 日期                     | 2020年1月8日 星期三                                                                      | 气候   | 晴                         | 气温 | 5~11 摄氏度 |
| 监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人   |                                                                                    |      | 材料进场、取样见证、合格情况<br><br>暂 无 |    |          |
| 施工方人员动态: 现场施工人员共计 11 人 |                                                                                    |      |                           |    |          |
| 施工机械动态: 暂 无            |                                                                                    |      |                           |    |          |
| 施工进度情况                 | 2号厂房屋面桥架盖板完成3%;<br>3号厂房屋面直流电缆铺设全部完成, 直流电缆固定完成40%, 下行接地扁铁焊接完成80%, 桥架、逆变器、汇流箱接地全部完成。 |      |                           |    |          |
| 监理工作内容                 | 巡查 2号厂房屋面桥架盖板安装, 符合设计要求与规范; 3号厂房屋面直流电缆铺设、固定, 桥架及逆变器和汇流箱接地, 下行接地扁铁焊接, 符合设计要求与规范。    |      |                           |    |          |
| 处理措施、意见、结果             | 暂 无 处理措施、意见、结果。                                                                    |      |                           |    |          |
| 协调内容或其他                | 暂 无 协调内容或其他。                                                                       |      |                           |    |          |
| 记录人                    | 史光辉                                                                                | 总监签阅 | 于彬。                       |    |          |