

# 监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 8 月 24 日 星期 六	气候	多云	气温	26-31℃
监理人员动态：1  施工方人员动态：施工人员 10 人，管理人员 1 人。  施工机械动态：叉车一台。			材料进场、取样见证、合格情况： 组件到场 46 箱（一箱 30 块）		
施 工 进 度 部 位 情 况	1、成品库车间屋面施工方人员制作浇筑模型，画线以及摆放模具位置。 2、成品库车间屋面防水材料散料。				
检 查 发 现 的 问 题	1、监理检查屋面放磨具位置，以及模具的制作情况，是否符和设计要求。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他	1、监理检查组件到货情况，并检查组件外观是否破损，是否完整，查实组件到场数量。 2、检查屋面施工情况，是否符合施工规范。				
记录人	焦剑	总监签阅	张昭武		