

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 8 月 25 日 星期 日	气候	多云	气温	26-31℃
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 17 人，管理人员 4 人。 施工机械动态：叉车一台，推车 2 辆，铁锹 10 把。			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏组件到场 462 块，组件板一全部到场。		
施 工 进 度 部 位 情 况	1、成品库屋面模具刷脱模剂。 2、成品库屋面模具浇筑整理。 3、成品库屋面浇筑混凝土装车。 4、成品库屋面模具浇筑混凝土（共 18 方）。				
检 查 发 现 的 问 题	1、施工人员屋面施工产生垃圾过多。 2、天气气温太高，容易中暑，或发生施工人员身体不适。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	1、已通知总包单位提出整理，确保现场卫生文明施工，每日施工完毕后留剩余时间清理出现场。 2、已通知施工单位准备好防暑降温药品，和充足的水，避免发生高温中暑等现象。				
协 调 内 容 或 其 他	1、监理检查组件到场情况，清点数量并做好记录。 2、监理检查屋面施工情况并发现问题已通知施工单位作出整改。				
记录人	焦剑	总监签阅	张昭武		