

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 8 月 26 日 星期 一	气候	多云	气温	28-34℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：施工人员 7 人，管理人员 1 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	1、成品库屋面混凝土模具拆除。 2、成品库屋面混凝土养护。				
检查发现的问题	1、混凝土磨面不光滑。				
处理措施、意见、结果	1、已通知施工单位做出整改，后期养护，打磨磨面。				
协调内容或其他	1、监理检查屋面施工情况，及混凝土浇筑情况，以及统计混凝土浇筑数量（约 600 个）。				
记录人	焦剑	总监签阅	张昭武		