

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 8 月 29 日 星期 四	气候	阴	气温	21-26℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏并网逆变器进场 10 个已全部到场。		
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：铁锹 4 把，推车一辆。					
施工进度 部位情况	1、成品库屋面模具刷脱模剂。 2、成平库屋面施工遗留混凝土清理，清理垃圾。 3、宿舍楼屋面画线测量。				
检查发现的 问题	屋面人员着装不否和要求。				
处理措施、 意见、 结果	已通知施工单位严禁床短裤，七分裤等衣物施工，避免发生物体打击身体伤害。				
协调内容 或其他	1、监理检查屋面人员施工情况，并监督逆变器到场与外观完整程度。				
记录人	焦剑		总监签阅	张昭武	