

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 9 月 10 日 星期 二	气候	晴	气温	23-32℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 支架到场。		
施工方人员动态：施工人员 4 人，管理人员 1 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度 部位	1、宿舍楼屋面模具拆除。 2、混凝土养护。				
检查发现的 问题	1、部分混凝土浇筑不合格。				
处理措施、 意见、 结果	1、施工时浇筑混凝土有余，不合格的一律报废。				
协调内容 或其他	1、监理检查混凝土拆除情况，并检查混凝土质量，混凝土浇筑已全部完成。 2、监理整理资料。				
记录人	焦剑	总监签阅	张昭武		