

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 9 月 23 日 星期 一	气候	晴	气温	18-27℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：施工人员 15 人，管理人员 1 人。					
施工机械动态：电动扳手 3 把，切割机 2 台。					
施工进度情况	1、配电房、氯化钙镁车间、宿舍楼屋面支架安装； 2、并网柜、二次柜基础施工； 3、成品库屋面桥架安装；				
检查发现的问题	1、个别支架螺栓未紧固； 2、屋面垃圾较多； 3、个别混凝土基座 U 型螺栓、螺母生锈； 4、个别混凝土基础未放置在防水卷材上； 5、个别底座连接件悬空；				
处理措施、意见、结果	对于检查存在问题已下发编号为“ZHJL-QFYY-TZD-01”的监理通知单； 对缺少资料已下发编号为“ZHJL-QFYY-LXD-02”的监理工作联系单；				
协调内容或其他	对成品库屋面安装已完成的支架进行验收，存在问题要求尽快整改。				
记录人	孙金龙		总监签阅	张昭武	