

# 监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

|                             |                                                                           |    |                                      |     |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|--------|
| 日期                          | 2019 年 9 月 24 日 星期 二                                                      | 气候 | 晴                                    | 气温  | 18-26℃ |
| 监理单位动态：1                    |                                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况：<br><br>四平方线到场 1200 米 |     |        |
| 施工方人员动态：施工人员 20 人，管理人员 1 人。 |                                                                           |    |                                      |     |        |
| 施工机械动态：吊车、叉车                |                                                                           |    |                                      |     |        |
| 施工进度情况                      | 1、所有屋面支架安装完成；<br>2、并网柜、二次柜就位；<br>3、成品库屋面桥架安装；<br>4、成品库组件吊装完成；<br>5、汇流箱安装； |    |                                      |     |        |
| 检查发现的问题                     | 1、吊装组件时吊机周围未拉置警戒线，路人在作业区域内通行存在极大安全隐患；<br>2、组件分散时存在背抗踩踏等暴力施工现象；            |    |                                      |     |        |
| 处理措施、意见、结果                  | 1、要求吊装区域拉置警戒线，进行行人通过作业区域；<br>2、组件分散是必须两人抬放，抬放时需轻拿轻放；                      |    |                                      |     |        |
| 协调内容或其他                     | 督促合理安排人员，加快施工进度。                                                          |    |                                      |     |        |
| 记录人                         | 孙金龙                                                                       |    | 总监签阅                                 | 张昭武 |        |