

# 监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 9 月 25 日 星期三	气候	晴	气温	16-27℃			
监理人员动态：1  施工方人员动态：施工人员 18 人，管理人员 1 人。  施工机械动态：			材料进场、取样见证、合格情况：					
施工进度情况	1、成品库屋顶组件安装完成 624 块； 2、成品库屋顶桥架敷设安装； 3、成品库屋顶组件分散							
检查发现的问题	1、查看图纸发现接地图纸未说明组件与支架接地方式；未说明支架与支架之间接地方式； 2、个别组件中压安装不符合要求，压块与组件边框缝隙过大，要求现场立即正改；							
处理措施、意见、结果	相关问题已下发编号为“ZHJL-QFYY-LXD-03”的监理工作联系单，要求施工单位尽快与设计单位沟通；							
协调内容或其他	督促合理安排人员，加快施工进度。							
记录人	孙金龙	总监签阅	张昭武					