

# 监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

|                             |                                                                             |      |                 |    |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期                          | 2019 年 9 月 26 日 星期 四                                                        | 气候   | 晴               | 气温 | 18-29℃ |
| 监理单位动态：1                    |                                                                             |      | 材料进场、取样见证、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态：施工人员 18 人，管理人员 1 人。 |                                                                             |      |                 |    |        |
| 施工机械动态：吊车                   |                                                                             |      |                 |    |        |
| 施工进度情况                      | 1、成品库屋顶组件安装累计完成 1148 块；<br>2、成品库屋顶桥架敷设安装；<br>3、汇流箱至并网柜动力电缆敷设；<br>4、配电室组件吊装； |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题                     | 1、成品库屋面直立桥架安装时施工人员未佩戴安全带；                                                   |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                  | 要求立即停工整改，登高人员安全带、安全帽必须佩戴齐全方可作业；                                             |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他                     | 督促合理安排人员，加快施工进度。                                                            |      |                 |    |        |
| 记录人                         | 孙金龙                                                                         | 总监签阅 | 张昭武             |    |        |