

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 9 月 27 日 星期 五	气候	晴	气温	18-29℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 14 人，管理人员 1 人。					
施工机械动态：正常					
施工进度情况	1、原材料仓库组件安装共计完成 1470 块，全部安装完成。 2、动力中心组件安装完成 260 块，全部完成。 3、汇流箱至并网柜动力电缆接线完成。				
检查发现的问题	1、发现个别水泥基座倾斜； 2、个别中压安装不规范； 3、个别组件边跨支架过短；				
处理措施、意见、结果	要求安装不合格的现场立即整改；				
协调内容或其他	督促合理安排人员，尽快购买缺少的材料，加快施工进度。				
记录人	孙金龙	总监签阅	张昭武		