

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 9 月 29 日 星期 日	气候	晴	气温	19-27℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 14 人，管理人员 1 人。 施工机械动态：吊车			材料进场、取样见证、合格情况：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、屋面垃圾清理； 2、逆变器至汇流箱电缆敷设完成； 3、成品库屋面四平方线敷设完成 10%。							
检 查 发 现 的 问 题	1、电缆桥架切割毛边较多；							
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	1、为避免四平方线表皮划伤，要求毛边打磨；							
协 调 内 容 或 其 他	要求尽快电缆头制作，母排改造，并网柜尽快并柜。							
记录人	孙金龙	总监签阅	张昭武					