

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 10 月 1 日 星期 二	气候	雨	气温	15-23℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 6 人，管理人员 1 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度 部位	1、上午因下雨暂无人施工； 2、下午成品库四平方线敷设； 3、并网柜基础整改；				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果	1、要求施工单位下雨天禁止接线、做电缆头				
协调内容 或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	张昭武		