

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 10 月 3 日 星期 四	气候	晴	气温	19-28℃
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 6 人，管理人员 1 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工进度情况	1、成品库四平方线 MC4 接头制作； 2、成品库逆变器电缆头制作； 3、成品库接地焊接；				
检查发现的问题	1、接地焊接不符合要求； 2、个别工人未佩戴安全帽；				
处理措施、意见、结果	1、要求接地扁铁与扁铁焊接为扁铁宽度的两倍，三面环焊，扁铁与圆钢焊接为圆钢直径的六倍；不符合要求的进行整改； 2、要求加强工人安全教育。				
协调内容或其他	督促尽快整理好前期资料报审监理项目部；				
记录人	孙金龙	总监签阅	张昭武		