

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 29 日 天气: 多云 星期: 五 气温: 10-7℃
工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检旁站 6 号楼支架基础放线, 清理垃圾情况; 2、与业主一起巡查 4#5#6#号楼桥架室内连接情况, 令其尽快完成室内与屋顶桥架连通; 3、检查逆变器 MC4 插头制作质量; 4、与业主检查 4#楼接地扁铁焊接, 部分焊接口防腐不严现象, 令其安排施工人员整改消缺; 焊接高度不一致即令其消缺;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	1、6 号楼东侧支架基础放线清理垃圾; 2、1 号楼逆变器 MC4 插头制作; 3、5#楼接地扁铁焊接;
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):