

监理日志（ ）

日期：2019年11月29日 天气：多云 星期：五 气温：10-7℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检旁站 6 号楼支架基础放线，清理垃圾情况；</p> <p>2、与业主一起巡查 4#5#6#号楼桥架室内连接情况，令其尽快完成室内与屋顶桥架连通；</p> <p>3、检查逆变器 MC4 插头制作质量；</p> <p>4、与业主检查 4#楼接地扁铁焊接，部分焊接口防腐不严现象，令其安排施工人员整改消缺；焊接高度不一致即令其消缺；</p> <p>5、参加监理例会；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	<p>1、6 号楼东侧支架基础放线清理垃圾；</p> <p>2、1 号楼逆变器 MC4 插头制作；</p> <p>3、5#楼接地扁铁焊接；</p>
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	