

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 10 日 天气： 多云 星期： 二 气温： 5-18℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼支架安装发现问题有部分立柱悬空，即停止以前施工工艺，令其改变施工工艺施工，按照施工技术交底要求进行施工，找施工管理单位安排人员整改消缺； 2、1-5#楼因材料进场滞后问题无人施工； 3、逆变器至配电室室内桥架安装人员高空作业无安全措施，即令其佩戴安全带施工； 4、整理监理资料；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 人 1、6 号楼支架安装及基础调整； 2、5、4、1 号楼无人施工； 3、逆变器至配电室室内桥架安装开孔完成 90%；
	本日现场 监理员	黎建光 、马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：