

日期：2019 年 12 月 14 日 天气：晴 星期：六 气温：9-16℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 1 号楼组件安装发现问题有横梁外露不齐未整改，再次找施工管理人员安排施工人员整改消缺； 2、检查配电室通讯柜组装及 2-3 层桥架立面安装，发现立面桥架安装未有固定电缆设施，通知施工人员进行安装电缆固定设施； 3、电缆穿管敷设个别人员未佩戴安全帽，即驱离施工现场； 4、巡检发现 6 号楼南北施工组横梁、斜梁不直不齐未整改，下联系单一份； 5、1 号楼直流电缆未敷设（因误工费问题）；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 人 1、6 号楼支架安装完成 80%； 2、1 号楼东侧电缆穿管敷设； 3、配电室室内桥架安装备料 3 号配电室，通讯柜组装完成；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	