

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 15 日 天气： 晴 星期： 日 气温： 11-18℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检 6 号楼发现问题有斜梁南北不直、横梁不直不齐，即找施工管理人员安排施工人员整改消缺未完成；</p> <p>2、巡检 1 号楼接地防腐底漆不严刷面漆，即要求施工单位停止施工，先进行底漆施工；</p> <p>3、检查 MC4 插头制作，暂未发现质量问题；</p> <p>4、1 号楼组件油漆污染，即令其清理并禁止污染组件；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 30 人 1、6 号楼支架安装完成 80%； 2、1 号楼东侧电缆 MC2 插头制作； 3、3 号配电室室内桥架安装 ；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	