

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 17 日 天气： 中雨 星期： 二 气温： 13-8℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼安装发现问题有斜梁南北不直、横梁不直不齐整改不到位，即找施工管理人员安排施工人员整改消缺； 2、巡检 1 号楼组件消缺，协助施工人员整改； 3、一起与业主设计协助母线排制作厂家再次测量配电室母线排数据； 4、与京东方设计张工沟通，通讯线缆修改材料清单型号，使用进场电缆；电缆截面积不足问题进行第三方电缆检测复试；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 22 人 1、6 号楼支架安装完成； 2、1 号楼东侧电缆敷设，5 号楼电缆敷设； 3、1 号组件整改消缺； 4、下午中雨，无人施工；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	