

监 理 日 志 （ ）

日期： 2019 年 12 月 19 日 天气： 中雨 星期： 四 气温： 4-7℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、6 号楼组件吊装安全旁站，发现南侧道路未设置安全标识，即令其进行设置安全警示标志； 2、巡检 6 号楼桥架出屋面桥架发现拐弯部位切割口没有打磨，即通知施工单位管理人员安排施工人员整改消缺； 3、协助业主做检查用管理框架图； 4、6 号楼个别支架安装使用平垫片度达不到通知要求，汇报业主；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 人 1、6 号楼支架安装完成东侧整改； 2、5 号楼电缆敷设完成 2 个逆变器，4 号楼完成 1 个逆变器； 3、6 号楼出屋面桥架安装完成；
	本日现场 监理员	黎建光 、 马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：