

# 监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 20 日 天气： 中雨 星期： 五 气温： 6-10℃

工程名称： 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、6 号楼组件安装巡检发现斜梁立柱南北向不直，即令其整改完成； 2、与业主一起巡检 4 号楼桥架安装不直，即令其整改消缺完成； 3、监理项目部安全人员参加监理例会；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 人 1、6 号楼支架安装西侧整改消缺； 2、4 号楼电缆敷设，桥架制作； 3、1 号楼穿管安装；
本日现场 监理员	黎建光 、 马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	