

监 理 日 志 （ ）

日期： 2019 年 12 月 22 日 天气： 阴 星期： 日 气温： 7-13℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、4、5 号楼室内电缆敷设设备不全，令其停止施工准备好设备晚上施工； 2、检查 1 号楼组串编号发现问题有 S4-NB06-A9 跳线没有就近跳，汇报业主按照施工做法不再整改； 3、6 号楼支架安装检查验收问题有横梁不齐，横梁中间连接缝隙 2 公分左右、组串横梁不平拧劲等，即令其整改消缺复验；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 14 人 1、4、5 号楼电缆敷设，晚上加班敷设电缆； 2、6 号楼支架安装整改消缺；
	本日现场 监理员	黎建光 、 马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：