

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 23 日 天气： 阴 星期： 一 气温： 8-12℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼组件安装发现问题有，支架安装消缺未完成进行组件安装，口头通知施工单位进行整改，并汇报业主 ； 2、巡检 4、5 号楼发现电缆敷设人员没有施工； 3、经现场询问部分支架安装人员撤离施工现场；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 7 人 1、6 号楼组件安装，1 号楼组件安装消缺整改半天；
本日现场 监理员	黎建光 、 马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	