

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 25 日 天气： 中雨 星期： 三 气温： 5-14℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件进场吊装安全旁站 ； 2、巡检 6 号楼组件安装发现问题有组件安装南北向不齐，即口头通知施工单位安排人员整改消缺。 3、发现施工人员组件未固定下班，即汇报业主令其返场安装； 4、交流电缆截面积检查，符合要求（49.45-46.78）。	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 7 人 1、6 号楼组件安装 2、组件吊装；
本日现场 监理员	黎建光 、 马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	