

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 7 日 天气： 晴 星期： 五 气温： 1-8℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理项目部全体人员参加例会 ； 2、巡检 6 号楼组件安装问题有螺母紧固扭力达不到要求、个别无平垫、弹簧垫，即要求施工单位安排人员整改消缺。 3、向业主建议母排桥停电安装时，找几个外部电工协助本工程电工施工电缆头制作； 4、发现 5 号楼一块组件遭到其他施工人员破坏，需要更换，已经汇报业主； 5、协助 EL 检测人员进行组件安装后检测；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、4、5 号楼电缆敷设； 2、6 号楼组件安装； 3、晚上加班敷设配电室电缆完成 75%；
	本日现场 监理员	黎建光 、 马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：