

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 29 日 天气： 小雨 星期： 日 气温： 7-15℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、整理编辑监理资料；</p> <p>2、检查母线排安装人员资质，无一人有电工操作证，已汇报业主。</p> <p>3、巡检发现 1 号楼个别 MC4 插头损坏及编号不全 S4NB07-A6/A7，即找施工管理人员安排整改消缺；</p> <p>4、巡检发现母排安装人员防护措施不到位，即令其停止施工进行安全防护；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、5 号楼电缆穿管敷设； 2、6 号楼扁铁吊装； 3、并网柜母排安装测量；
本日现场 监理员	黎建光 、 马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	