

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 3 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 2-11℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼支架基础西侧拉线调直完成及东侧基础砼浇筑, 汽吊运输, 商砼 C25 、 砼 30 方, 手提砼震动棒一台, 施工人员 16 人, 安全措施单位。浇筑问题钢筋个别未安装, 个别基础 SBS 卷材宽度不够, 基础成品保护不到位, 模板拆除过早等问题, 即令其施工单位安排人员整改消缺完成; 2、经检查昨晚桥架孔洞未施工; 3、检查 1 号楼接地扁铁发现扁铁宽度不足, 即找施工管理人员令其更换; 4、母线排预算书进场, 业主审查;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	1、6 号楼西侧支架基础调直, 东侧基础砼浇筑 45%; 2、5 号楼接地焊接 50%; 3、晚上桥架洞口开孔; 4、1 号楼东侧组件接地线连接 70%;
	本日现场 监理员	黎建光 、 马俊
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :