

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 30 日 天气： 阴 星期： 一 气温： 0-13℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、整理编辑监理资料；</p> <p>2、检查母线排安装人员安全措施，无安全防护措施，已汇现场报业主处理。</p> <p>3、巡检发现 1 号楼接地扁铁焊接转角处搭接面积不足、个别位置南北向两面焊接；</p> <p>4、巡检发现电缆线头制作人员损伤线外皮，即令其进行密封防护；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、1 号楼接地扁铁焊接； 2、1 号楼逆变器电缆线头制作； 3、配电室并网柜母排安装； 4、晚上加班敷设电缆；
本日现场 监理员	黎建光 、 马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	