

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 31 日 天气： 晴 星期： 二 气温： 0-5℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、与业主一起协助配电室并网柜电缆线头制作；</p> <p>2、巡检发现 6 号楼组件吊装损坏支架横梁一组即令其安装消缺完成，经检查组件未破损；</p> <p>3、并网柜电缆线头制作人员工具不足，无法完成电缆线头制作任务，在此之前已经建议总包或业主强制增加电气施工人员；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 17 人 1、1 号楼接地扁铁焊接，6 号楼组件进场吊装； 2、配电室并网柜母排安装； 3、配电室电缆头制作； 4、晚上加班电缆头制作；
	本日现场 监理员	黎建光 、 马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：