

# 监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 5 日 天气： 晴 星期： 四 气温： 6-15℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检 6 号楼支架基础东侧砼浇筑，因环境监测局检查停止砼浇筑，调整基础；</p> <p>2、1 、5 号楼接地扁铁焊接，问题有没个别焊接两面焊接，扁铁搭接上下错开过大，责令其及整改消缺；</p> <p>3、检查 1 号楼组件接地线连接完成，桥架未开洞；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 22 人 1、6 号楼支架基础调直砼浇筑； 2、5 号楼接地焊接； 3、1 号楼接地焊接；
	本日现场 监理员	黎建光 、马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：