

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 8 日 天气： 晴 星期： 日 气温： 3-13℃

工程名称： 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、6 号楼支架基础巡检发现模板拆除后，个别基础有大气眼，即令其消缺整改；</p> <p>2、巡检发现 1 号楼接地扁铁焊接防腐底漆未刷，即令其停止面漆施工及整改消缺；</p> <p>3、施工单位未按照安全文明施工要求施工用电，责令其按照要求配置施工用电分箱；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、6 号楼支架安装，基础模板拆除； 2、5 号楼接地焊做防腐面漆完成； 3、1 号楼接地焊接及防腐；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	