

监理日志（ ）

日期： 2020 年 1 月 1 日 天气： 晴 星期： 三 气温： 6-9℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与业主一起协助配电室并网柜电缆线头终端制作及工作接地安装； 2、巡检发现并网柜内母线排连接没有明显相序标识、防触防护及母线桥母线与并网柜母线连接螺栓不足、封闭母线金属外壳未做接地，即令其整改消缺。施工人员只做了相序标识，其他未整改，此问题已汇报业主处理； 3、并网柜母线连接送电完成，暂无不良反应； 4、并网柜厂家更换浪涌接地线完成； 5、并网柜隔离开关与当地电业局要求不符，设计人员协调处理；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 18 人 1、6 号楼组件进场吊装； 2、配电室并网柜母排安装送电完成； 3、配电室电缆头制作；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	