

监理日志（ ）

日期： 2020 年 1 月 4 日 天气： 中雨 星期： 六 气温： 8-10℃

工程名称： 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现 5 号楼组件电缆线 MC4 一根未制作，即令其施工人员消缺整改完成； 2、6 号楼组件吊装完成，吊装时无警戒线，即令其进行安全防护； 3、上午因雨除桥架支架焊接施工外其他无人施工； 4、下午桥架安装，个别支架未防腐，即令其消缺整改；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 16 人 1、6 号楼桥架支架焊接，桥架安装； 2、4、5 号楼电缆线穿管敷设、MC4 插头制作完成； 3、1 号楼两人组件消缺整改；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	