

监理日志（ ）

日期： 2020 年 1 月 5 日 天气： 阴 星期： 日 气温： 11-13℃

工程名称： 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检发现 6 号楼桥架支架制作焊渣不除、防腐无底漆，即令其施工人员进行安全防护；</p> <p>2、逆变器接地扁铁焊接搭接面积不足，找施工管理人员安排施工人员整改；</p> <p>3、逆变器电缆线头制作用 35 电缆铜线鼻子，电缆线 7 芯剪掉两芯，在试装时剪一根可以装下业主同意用 35 电缆铜线鼻子，此情况已汇报业主处理；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 15 人 1、6 号楼桥架支架焊接，桥架安装； 2、逆变器接地扁铁焊接，电缆线头制作完成 80%；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	