

监 理 日 志 （ ）

日期： 2020 年 1 月 7 日 天气： 阴 星期： 二 气温： 5-14℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、6 号楼组件消缺问题西侧横梁连接处未整改，再次口头通知施工人员整改消缺； 2、逆变器雨罩整改消缺自攻钉没有胶垫，即令其重新打自攻钉； 3、监理人员与施工管理人员、业主一起检测组串开口电压，逆变器相序，电缆绝缘电阻。	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 19 人 1、6 号楼接地焊接，桥架安装，组件安装完成 ； 2、逆变器电缆线头连接；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	