

监理日志（ ）

日期： 2020 年 1 月 8 日 天气： 多云 星期： 三 气温： 4-8℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、5#楼消缺检查记录完成，转发给业主及施工单位； 2、巡检 4#楼发现接地扁铁两面焊接，焊接处防腐未刷底漆；找施工管理人员让其安排整改消缺； 3、巡检 6#楼组件安装垃圾未清理，	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 19 人 1、二楼配电室电缆线连接， 2、6#楼电缆敷设，接地扁铁焊接，垃圾清理； 3、4#接地扁铁焊接，两人调整组件；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	