

# 监 理 日 志 ( )

日期：2019 年 10 月 1 日 天气：中雨 星期：二 气温：25-22℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡检一号楼支架基础，发现混凝土基础蜂窝麻面、根裂，要求施工方按照砼修补方案整改；</p> <p>2、与业主一起观看国庆大阅兵；</p> <p>3、现场巡检五号楼调整混凝土基础：</p> <p>1. 两条次梁之间间距与图纸不符；</p> <p>2. 次梁安装不直；</p> <p>3. 斜梁与斜梁之间间距与图纸不符；</p> <p>4. 支架基础没有对齐；</p> <p>5. 支架基础之间间距不一；</p> <p>6. 立柱高度与图纸不符；</p> <p>7. 支架角度与图纸不符；</p> <p>8. 斜梁凸出前后立柱的距离与图纸不符；</p> <p>要求施工方按照图纸整改。</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 13 人
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	