

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 10 日 天气: 阴 星期: 五 气温: 25-21℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检四、五号楼支架安装: 1、次梁不齐; 2、次梁不是在同一水平面; 3、支架角度不符合要求; 4、施工方使用铁锤敲击次梁, 要求施工方使用橡胶锤作业; 5、五号楼支架安装, 斜梁与连接件的螺丝上反, 即令整改完成; 要求施工方按照设计规范要求整改; 2、现场巡检四、五号楼预埋件位置调整; 3、开监理例会;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 16 人 1、四号楼支架安装、预埋件位置调整; 2、五号楼支架安装、预埋件位置调整 3、组件到场, 卸货、吊装组件;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):