

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 13 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 26-18℃

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检四、五号楼支架安装: 1、次梁不齐; 2、次梁不在同一水平面; 3、支架角度不符合要求; 4、檩条凸出不齐; 5、支架基础距离不符合图纸设计; 要求施工方按照设计规范要求整改; 2、做资料, 打印资料;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 14 人 1、四号楼支架安装; 2、五号楼支架安装; 3、一号楼支架材料分散;
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):